

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка правомерности использования средств субсидии в рамках реализации в Республике Хакасия регионального проекта «Старшее поколение» в части строительства объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 17.12.2021.

Целями контрольного мероприятия являются оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия при организации строительства объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» (далее – Туимский ПНИ, Объект), а также полноты предоставления, правомерности и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия и средств софинансирования, направленных на его строительство.

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее также – Минстрой Хакасии, Министерство);

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (далее также – ГКУ РХ «УКС», Учреждение).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Строительство и оснащение Туимского ПНИ осуществляется с 2019 года и по настоящее время на территории села Туим Ширинского района Республики Хакасия в качестве одного из мероприятий регионального проекта Республики Хакасия «Старшее поколение» (далее – региональный проект), на условиях софинансирования капитальных вложений, предусмотренных в заключаемых между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия соглашениях о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету с установленными уровнями софинансирования капитальных вложений указанных бюджетов (99% и 1%), а также за счет дополнительно выделенных средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

Наличие в Республике Хакасия потребности в принятии на социальное обслуживание в стационарной форме в учреждения психоневрологического профиля для лиц старше 18 лет, а также отнесение отдельных зданий учреждений к V степени огнестойкости, свидетельствует о востребованности строительства Туимского ПНИ.

Общий объем средств, направленных и освоенных в 2019 – 2022 годах¹ на строительство и оснащение Туимского ПНИ, составил 760 185,5 тыс. рублей, из которых:

средства софинансирования – 752 028,1 тыс. рублей, в том числе 744 507,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 7520,8 тыс. рублей – республиканского бюджета;

дополнительные средства республиканского бюджета – 8157,4 тыс. рублей.

¹ По состоянию на 06.12.2022

Основные объемы бюджетных средств - 87% от совокупного объема расходов, направлены на оплату строительно-монтажных работ – 661 202 тыс. рублей, на приобретение оборудования и мебели - 47 180 тыс. рублей (6,2%) от общих расходов и на строительство автономной котельной Туимского ПНИ - 29 085,5 тыс. рублей (3,8%).

Государственным заказчиком при разработке изменений в проектную документацию, строительстве Туимского ПНИ является ГКУ РХ «УКС», подведомственное Минстрою Хакасии.

В проверяемом периоде Минстроем Хакасии доведение до ГКУ РХ «УКС» лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования для обеспечения строительства и оснащения Объекта произведено в полном объеме согласно требованиям бюджетного законодательства, исходя из фактического объема расходов, кредиторская задолженность отсутствует.

При этом, сокращение и перераспределение в 2020 году объемов бюджетных ассигнований, запланированных на 2021 год, обусловило изменение сроков выполнения работ по строительству Объекта, в части их продления по 2022 год.

По результатам выборочной проверки выполнения работ и использования бюджетных средств на строительство и оснащение Туимского ПНИ выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия в части принятия и оплаты работ, не соответствующих проектно-сметной документации, условиям государственных контрактов на общую сумму 4879,4 тыс. рублей, что, в том числе, является следствием ненадлежащей организации и осуществлении строительного контроля при исполнении государственного контракта работниками Учреждения.

Учреждением допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на этапе исполнения государственных контрактов на строительство Туимского ПНИ на общую сумму 31 337,5 тыс. рублей, включая несоблюдение сроков оплаты за выполненные работы, порядка внесения изменений в условия контракта и иные нарушения.

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии необходимого уровня внутреннего контроля, а также об имеющихся недостатках осуществляемой Министерством деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений у подведомственного учреждения.

По результатам контрольного мероприятия сформированы предложения и рекомендации Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, а также Государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление капитального строительства», направленные на повышение эффективности осуществления контроля и использования бюджетных средств.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 27.12.2022.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях