

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка исполнения Министерством финансов Республики Хакасия и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия условий соглашений о представлении бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных объектов в 2022 году»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2023 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 16.12.2022, предложения прокуратуры Республики Хакасия (письмо от 24.11.2022 № 7-13-2022).

Целью контрольного мероприятия являлась проверка исполнения условий соглашений о представлении бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных объектов.

Объектами контрольного мероприятия выступили:

Министерство финансов Республики Хакасия (далее – Минфин Хакасии);

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее – Минстрой Хакасии).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Республике Хакасия в 2021 году из федерального бюджета распределен лимит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 191,5 млн. рублей.

Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации одобрена заявка Республики Хакасия на реализацию 2 инфраструктурных проектов, а именно модернизации системы теплоснабжения с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия (115,1 млн. рублей) и 3-х населённых пунктов Усть-Абаканского района республики (с. Зелёное, п. Расцвет и п. Тепличный) (76,4 млн. рублей).

Заключены три концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения с АО «Абаканская ТЭЦ» (концессионер), в том числе одно концессионное соглашение с Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и два соглашения с Администрацией Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

Фактическое исполнение в целом по 3-м концессионным соглашениям по состоянию на 22.12.2023 составило 89,3% (559,4 млн. рублей), в том числе за счет средств АО «Абаканская ТЭЦ» 103,3% (342,6 млн. рублей), средств инфраструктурных бюджетных кредитов 60,1% (115,1 млн. рублей), республиканского бюджета 99,1% (99,1 млн. рублей) и средств местных бюджетов 83,2% (2,6 млн. рублей).

Фактическая строительная готовность объектов, реализуемых на территории Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, составляет 100%.

Теплоснабжение п. Расцвет, п. Тепличный и с. Зеленое Усть-Абаканского района Республики Хакасия подключено на АО «Абаканская ТЭЦ», в связи с чем ранее действовавшие до этого источники тепловой энергии выведены из эксплуатации.

При этом по объектам концессионных соглашений в п. Расцвет, п. Тепличный и с. Зеленое Усть-Абаканского района Республики Хакасия отмечаются отклонения, в частности по объемам обратной засыпки грунта, выполнению теплоизоляции на отдельных участках стальных труб тепловой сети и благоустройству территории, что свидетельствует о риске несвоевременного выполнения условий Соглашения,

заключенного Правительством Республики Хакасия с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, неосвоение средств инфраструктурных бюджетных кредитов по концессионным соглашениям, заключенным АО «Абаканская ТЭЦ» с Администрацией Усть-Абаканского района Республики Хакасия, составляет в общей сумме 76,4 млн. рублей, на основании чего на конец 2023 года Министерству финансов Республики Хакасия необходимо обеспечить их возврат в республиканский бюджет Республики Хакасия.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 26.12.2023.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях