

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство Центра культурного развития в городе Сорске Республики Хакасия в 2023 – 2025 годах»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2026 год, абзаца 5 пп. 1 п. 1 постановления Верховного Совета Республики Хакасия от 10.12.2025 № 707-28 «О поручениях Верховного Совета Республики Хакасия по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палате Республики Хакасия».

Мероприятие проведено в целях оценки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия при организации строительства Центра культурного развития в городе Сорске (далее – Центр), а также проверки использования бюджетных средств на его строительство.

Объектом мероприятия выступила администрация городского округа города Сорска Республики Хакасия (далее – Администрация) как муниципальный заказчик строительства Центра, которая по видам своей экономической деятельности «профессиональным заказчиком» не является.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Финансирование строительства Центра осуществлялось из трех источников: федерального, республиканского и местного бюджетов – как на условиях софинансирования (от 82,8 до 99%), так и без такового, за счет средств местного бюджета.

Администрацией в целях строительства Центра осуществлены расходы в общей сумме 278,2 млн рублей, из которых 267,9 млн рублей, или 96,3%, - за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Хакасия (включающей средства федерального бюджета). Из местного бюджета направлено 10,3 млн рублей, в том числе 4,4 млн рублей дополнительно, вне соглашений.

При этом первоначально определенный объем бюджетных ассигнований, составляющий лишь 47,6% сметной стоимости строительства Центра, не позволил осуществить одну закупку на весь комплекс работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (далее – ПСД), что, с учетом продолжительности строительства Центра, определенной проектом в 19 месяцев, *изначально создавало высокие риски незавершения мероприятия Регионального проекта до конца 2024 года и прекращения софинансирования строительства из федерального бюджета.*

Большая часть средств – 235,9 млн рублей, или 84,8%, направлена на строительство Центра (возведение здания, монтаж сцены, систем пожарной безопасности, наружного освещения и пр.), 19,4 млн рублей – благоустройство и озеленение прилегающей территории, 13,8 млн рублей – оснащение оборудованием, а 9 млн рублей – на строительный контроль и прочие расходы.

В процессе организации строительства Центра Администрацией не в полной мере исполнена функция муниципального заказчика, в том числе в связи с предоставлением строительной площадки подрядчику с нарушением установленного срока на 37 дней, *что выступило одной из причин незавершения строительства Центра в 2024 году.*

Как отмечалось ранее, по причине недостаточности средств в объеме, определенном ПСД, строительство Центра было разделено на шесть этапов, по пяти

из которых увеличены сроки выполнения работ до 370 дней. Причиной является необеспечение со стороны подрядчика, осуществляющего первый этап строительства Центра, его готовности к последующим работам.

Всего с 2022 года в рамках строительства Центра заключено 48 муниципальных контрактов. При исполнении некоторых из них Администрацией допущены нарушения сроков оплаты работ на общую сумму 33,5 млн рублей, в том числе по причине несвоевременного перечисления средств из республиканского бюджета, невключения в контракты обязательных условий и неприменения мер ответственности к подрядчику.

В свою очередь, по результатам камеральной проверки и проведенных контрольных осмотров Центра выявлены некачественно выполненные работы на общую сумму (расчетно) 2148,7 тыс. рублей и случай приемки и оплаты работ с применением материалов, не соответствующих фактически установленным, что повлекло незначительные избыточные расходы.

Фактически Центр введен в эксплуатацию 17.12.2025 и в настоящее время функционирует в соответствии с целью его создания.

В свою очередь, завершение работ с задержкой на один год влияния на уровень достигнутых в 2024 году значений показателей регионального проекта «Культурная среда» и государственной программы «Культура Республики Хакасия»¹ не оказало, что обусловлено исключением Центра из числа показателей регионального проекта и достижением показателей государственной программы за счет проведенного ремонта иных зданий учреждений культуры, а также за счет посещения культурных мероприятий, в том числе проводимых на базе имеющихся организаций культуры, и посредством обращения к цифровым ресурсам в сфере культуры соответственно.

При этом завершение выполнения работ в полном объеме только в 2025 году (благоустройство прилегающей территории, подключение к инженерным сетям) свидетельствует о недостижении Администрацией показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, в сумме 5,1 млн рублей.

По итогам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия Администрации сформированы предложения и рекомендации, а также требования по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 11.06.2026.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях

¹ Утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558.