

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка правомерности использования субсидий и средств софинансирования в рамках реализации в Республике Хакасия регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» на мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также модернизацию региональных систем дошкольного образования, в 2019-2021 годах»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2021 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 24.12.2020.

Целями контрольного мероприятия являются оценка хода реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», а также фактического достижения запланированных показателей и результатов регионального проекта, оценка деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления республики по обеспечению реализации проекта, а также правомерности использования субсидий и средств софинансирования на его реализацию.

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия (включая структурные подразделения, отраслевые органы);

Муниципальное казенное учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» согласно паспорту проекта на период 2019-2024 годов составляет 1,7 млрд. рублей, на его реализацию в Республике Хакасия в 2019-2021 годах направлено 1,4 млрд. рублей, в том числе средств федерального бюджета 1,2 млрд. рублей, республиканского бюджета Республики Хакасия 148,8 млн. рублей и бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия 49 млн. рублей.

В реализации регионального проекта участвовали 8 муниципальных образований Республики Хакасия (2 городских округа, 6 муниципальных районов).

Обязательства по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования выполнены, на 01.03.2020 дополнительно введено 1300 мест в пяти муниципальных образованиях (г. Абакан - три детских сада по 300 мест, Алтайский район - два по 60 мест, Аскизский район - три общей мощностью 190 мест, Бейский и Таштыпский районы - по одному детскому саду по 45 мест). Всего на данное мероприятие направлено 483,2 млн. рублей в 2019-2020 годах.

Обязательства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования по состоянию на 31.12.2021 выполнены не в полном

объеме – введено 580 мест, вместо 1080 мест. Из семи запланированных завершено строительство и ввод в эксплуатацию четырех детских садов (Аскизский район два детских сада общей мощностью 200 мест, Усть-Абаканский и Ширинский районы по одному на 120 и 260 мест соответственно). В 2019-2021 годах на мероприятие направлено 953,8 млн. рублей, из них дополнительные расходы республиканского бюджета Республики Хакасия составили 132 млн. рублей.

Не завершено строительство детских садов в г. Абакан на 120 мест и г. Черногорск на 300 мест (в связи с удорожанием строительных материалов и оборудования), в д. Новокурск Бейского района на 80 мест (в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, заключением контракта на завершение строительства с новым подрядчиком).

Показатель регионального проекта по муниципальному образованию Аскизский район по созданию на 31.12.2021 дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет достигнут в установленный срок, посредством строительства 2 детских садов с проектной мощностью 200 мест (п. Аскиз – 80 мест, с. Бельтирское – 120 мест).

При этом, на двух объектах строительства Аскизского района выявлены нарушения действующего федерального и регионального законодательства, в том числе повлекшие неэффективное использование бюджетных средств в размере 6,8 млн. рублей, неправомерную оплату непредвиденных затрат, затрат на возведение временных зданий и сооружений, фактически невыполненных работ. Кроме того, установлены случаи принятия оборудования, не соответствующего фактически установленному, а также нарушение требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг на общую сумму 36 млн. рублей.

Вышеуказанное, в совокупности, свидетельствует об отсутствии необходимого уровня внутреннего контроля, а также общего руководства за деятельностью подведомственного учреждения со стороны Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

По результатам контрольного мероприятия сформированы предложения и рекомендации ответственному исполнителю регионального проекта – Министерству образования и науки Республики Хакасия, а также Администрации Аскизского района Республики Хакасия (включая структурные подразделения, отраслевые органы). Кроме того, в адрес муниципального казенного учреждения «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» направлено представление с требованиями об устранении выявленных нарушений.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 31.01.2022.

Председатель
Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия

О.А. Лях