

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия)

В соответствии с пунктом 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия).

Цели контрольного мероприятия: проверить и оценить деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия (далее МинЖКХ Хакасии, министерство) и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Республики Хакасия (далее - ОМСУ) по обеспечению реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (далее - Региональный проект), а также проверить и оценить законность, результативность и полноту использования бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий Регионального проекта.

Объекты контрольного мероприятия: МинЖКХ Хакасии, Администрация города Сорска Республики Хакасия, Администрация городского округа города Саяногорска Республики Хакасия, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска, Администрация Алтайского муниципального района Республики Хакасия, Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Алтайского района, Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее.

Финансовое обеспечение Регионального проекта осуществлялось путем распределения и предоставления МинЖКХ Хакасии целевых субсидий муниципальным образованиям, обеспечивающим исполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Согласно действующим нормативным правовым актам Республики Хакасия, механизм распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета включает порядок проведения отборов министерством, основывающийся на сборе и оценке заявок от муниципальных образований.

При этом в отсутствие установленных процедур отбора и оценки заявок, в нарушение требований действующего законодательства, министерством распределены и перечислены субсидии восьми муниципальным образованиям на общую сумму 159,1 млн рублей, включающие средства федерального и республиканского бюджетов.

Общий объем бюджетных средств, направленный на капитальный ремонт 22 объектов тепло-, водоснабжения в 2025 году, составил 161,6 млн рублей, включая 157,5 млн рублей из федерального бюджета, 1,6 млн рублей из республиканского и 2,6 млн рублей из местных бюджетов.

Выделение субсидий осуществлялось в рамках соответствующих соглашений, заключенных с нарушением установленного срока, проверка которых выявила

наличие нарушений и недостатков при их формировании, в том числе: отсутствие показателей, увязанных с Региональным проектом, отсутствие формы заявки на получение финансирования, а также наличие отсылок к несуществующим положениям НПА. При исполнении указанных соглашений сторонами не соблюдались условия в части согласования изменений документов, определяющих объемы финансирования мероприятий.

Проверкой исполнения бюджетных средств установлены нарушения и недостатки на общую сумму 43,3 млн рублей, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении полномочий ОМСУ при реализации мероприятий Регионального проекта, а также о недостатках общего контроля за их выполнением со стороны МинЖКХ Хакасии, включающие:

- нарушения законодательства о закупках в части несоблюдения сроков оплаты за выполненные работы на общую сумму 36,5 млн рублей, сроков приемки услуг, отсутствия оформленных решений о списании неустойки;

- нарушение условий соглашения в части несоблюдения срока оплаты за выполненные работы на сумму 3,8 млн рублей;

- оплату фактически невыполненных работ на сумму 518,5 тыс. рублей, что повлекло возникновение ущерба бюджету в указанной сумме;

- утрату выполненных работ в результате неэффективных управленческих решений, что привело к безрезультативным расходам на сумму 2,45 млн рублей и свидетельствует о признаках причинения ущерба бюджету в указанной сумме, а также выявление 9,9 млн рублей, имеющих признаки неэффективного использования бюджетных средств;

- замену материалов на материалы с более низкими эксплуатационными характеристиками общей стоимостью 943,3 тыс. рублей;

- принятие исполнительной документации по муниципальным контрактам, оформленной с нарушением действующих требований.

Выполнение показателей Регионального проекта и государственной программы, в рамках которой исполнялись мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, свидетельствует о формальном достижении эффективности. Вместе с тем анализ данных о фактическом исполнении мероприятий по модернизации всеми муниципальными образованиями, получившими субсидию на указанные цели в 2025 году, показал, что проведенные ремонты недостаточны для решения проблемы высокого износа и направлены на замедление темпов износа инфраструктуры. Кроме того, существующие недостатки учета сетей и их состояния в муниципальных районах не позволяют объективно оценивать потребность в ремонте и финансировании.

По результатам контрольного мероприятия объектам проверки выработаны предложения, а также направлены представления с требованиями по устранению выявленных нарушений.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 23.06.2025.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях