

**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)» (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2024 год.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить соответствие деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков Республики Хакасия и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В исследуемом периоде объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, консолидированных субсидий, в том числе субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности составил в общей сумме 10,4 млрд рублей.

На основании аудиторской выборки Счетной палаты Российской Федерации в ходе проведения мероприятия исследованы контракты, заключенные в целях достижения результатов соответствующих федеральных и региональных проектов, в том числе в рамках региональных проектов:

«Культурная среда»: строительство Центра культурного развития в городе Сорске Республики Хакасия, заказчик – Администрация города Сорска Республики Хакасия;

«Спорт – норма жизни»: реконструкция здания бассейна «Дельфин», заказчик – МБУ ДО «Аскизская районная спортивная школа им. С.З. Карамчакова»; строительство универсального спортивного зала в рп. Усть-Абакан, заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;

«Современная школа»: строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в с. Белый Яр Алтайского района, заказчик – ГКУ РХ «Управление капитального строительства».

Оценкой деятельности заказчиков, а также соответствующих органов исполнительной власти Республики Хакасия, являющихся ответственными исполнителями региональных проектов, главными распорядителями средств бюджета, выявлены следующие недостатки:

1) длительное доведение лимитов бюджетных обязательств (Администрация г. Сорска);

2) отклонения в достижении контрольных точек по всем проанализированным объектам (от 15 до 100 дней, перенос плановых сроков сдачи объекта на 1 год (бассейн «Дельфин»), отсутствие контрольных точек по заказчику и объекту (регпроект «Современная школа»), отсутствие планов реализации мероприятий регпроектов содержательной информации;

3) превышение цен проанализированных исполненных (реализуемых) контрактов над размером субсидии, указанным в первоначальных соглашениях на строительство (реконструкцию), от 66% до 153% на общую сумму 968,6 млн рублей;

4) превышение сроков исполнения контрактов от 3 до 18 месяцев по 2 объектам (строительство универсального спортивного зала в рп. Усть-Абакан, реконструкция бассейна «Дельфин»).

В ходе исследования выявлены *риски, оказывающие негативное влияние на достижение целей и результатов региональных проектов*, в том числе несвоевременного принятия бюджетных обязательств вследствие заключения соглашения о предоставлении субсидии позднее доведения ЛБО, несвоевременной контрактации (контрактации не в полном объеме), несвоевременного ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства вследствие низкого уровня выполнения работ по контракту, необъективной оценки достижения контрольных точек по объектам и результатов проекта в целом вследствие некорректного заполнения планов паспортов региональных проектов.

По итогам мероприятия установлены *основные факторы*, влияющие на достижение результатов, предусмотренных региональными проектами и условиями контрактов, в том числе недобросовестность подрядчиков в части соблюдения обязательств по контракту, некачественное планирование на стадии подачи заявки на включение в проектную деятельность, низкое качество приемки выполненных работ, повлекшее необходимость последующего устранения нарушений, неоднократные внесения изменений в условия контрактов в части увеличения доли авансовых платежей, что не избавило от увеличения цены контрактов (от 15% до 38%), неоднократные корректировки ПСД, необходимость дробления ПСД на несколько контрактов с отсроченными сроками исполнения.

Кроме того, отсутствие органов муниципальных образований республики в качестве участников региональных проектов увеличивает риски недостижения результатов федеральных и региональных проектов.

В ходе анализа установлено, что *фактический уровень софинансирования из федерального бюджета* составил от 45,9% до 80,5%, вместо планируемого уровня, установленного соглашениями о предоставлении субсидий – 90-99%, что обусловлено увеличением расходов на актуализацию ПСД, проведением дополнительных работ и повышением их стоимости. Так, для достижения результатов проектов предусмотрено дополнительное финансирование проанализированных мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в общей сумме 891,4 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 878,5 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 12,9 млн рублей.

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия сформированы предложения объектам аудита по повышению эффективности их деятельности в качестве государственных (муниципальных) заказчиков.

Отчет рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 15.08.2024.

Председатель Контрольно-счетной  
палаты Республики Хакасия

О.А. Лях